

پروژه های مربوط به آخرین سفر ریاست جمهوری (مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	عنوان پروژه	شهرستان	پیش بینی اعتبار سفر	تخصیص ریاست جمهوری	پیشرفت فیزیکی	عملیات انجام شده	عملیات باقیمانده
۱	مدرسه ۱۲ کلاسه حضرت زینب جامخانه میاندرود	میاندرود	۴۵,۰۰۰	۰	۲۰	اسکلت بتنی	کلیه عملیات ساختمانی
۲	مدرسه ۱۲ کلاسه سلمان فارسی بهشهر	بهشهر	۴۳,۰۰۰	۹,۹۷۵	۹۰	اسکلت بطور کامل-دیوار محوطه-سرویس بهداشتی	محوطه و سردرب
۳	مدرسه ۶ کلاسه اسی کالا بابلسر	بابلسر	۳۲,۰۰۰	۰	۲۰	اسکلت بتنی	کلیه عملیات ساختمانی
۴	مدرسه ۱۲ کلاسه مسعود قلی تبار بابل	بابل	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۹۷	کلیه عملیات ساختمانی	سیستم اعلام - سردرب- پیش ورودی
۵	مدرسه ۱۲ کلاسه فاطری بابل	بابل	۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۸۰	اسکلت-سفت چینی-نازک کاری	نصب تاسیسات برقی و مکانیکی-محوطه
۶	مدرسه ۱۲ کلاسه علی بابائی اجاکسر بابلسر	بابلسر	۲۵,۰۰۰	۰	۷۵	ساختمان آموزشی	ساختمان کتابخانه -ورزشی- اجتماعات
۷	مدرسه ۹ کلاسه شهید بهشتی کلاردشت	کلاردشت	۵۵,۰۰۰	۱۵,۶۹۷	۸۵	ساختمان آموزشی	محوطه -سرویس بهداشتی-دیوار محوطه- سردرب
۸	مدرسه ۶ کلاسه شاقوز کتی تنکابن	تنکابن	۳۰,۰۰۰	۲۳,۲۷۱	۷۰	اسکلت-سفت چینی-نازک کاری	نصب تاسیسات برقی و مکانیکی-محوطه
۹	مدرسه ۶ کلاسه سادات اخوی رامسر	رامسر	۳۶,۰۰۰	۰	۴۵	اسکلت - دیوار	کلیه عملیات ساختمانی
۱۰	مدرسه ۱۲ کلاسه شهید ضامنی ساری	ساری	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۱۰۰	انجام شده	-
۱۱	مدرسه ۹ کلاسه مصطفی خمینی خطیر کالا قائمشهر	قائمشهر	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۰۰	انجام شده	-
۱۲	مدرسه ۱۲ کلاسه خرماکالا قائمشهر	قائمشهر	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۹۰	اسکلت-سفت چینی-نازک کاری	محوطه -سرویس بهداشتی-دیوار محوطه- سردرب
۱۳	پژوهش سرای زهرا علامه تنکابن	تنکابن	۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۵	اسکلت-سفت چینی-نازک کاری	محوطه-دیوار محوطه پیش ورودی
۱۴	مدرسه ۶ کلاسه شهید طهماسبی لاریم جویبار	جویبار	۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰۰	انجام شده	-
۱۵	مجتمع آموزشی ۲۴ کلاسه حیات طیبه ساری	ساری	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰۰	انجام شده	-
۱۶	مدرسه شبانه روزی ۱۲ کلاسه رامسر	رامسر	۲۸,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۹۵	کلیه عملیات ساختمانی	هود سالن غذاخوری-دودکش - لوله کشی گاز-کمد
۱۷	مدرسه ۱۲ کلاسه هادیشهر بابلسر	بابلسر	۶۵,۰۰۰	۱۸,۲۴۵	۱۰۰	انجام شده	-
۱۸	مدرسه ۱۲ کلاسه نوشیروانی بابل	بابل	۳۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۵	کلیه عملیات ساختمانی	محوطه-دیوار محوطه پیش ورودی
۱۹	هنرستان کاردانش ۹ کلاسه مرحوم صفائی امل	امل	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	انجام شده	-
۲۰	مدرسه ۱۲ کلاسه شهید فرجی بابلسر	بابلسر	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰۰	انجام شده	-
۲۱	مرکز آموزشی بهنمیر بابلسر	بابلسر	۲۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۰۰	انجام شده	-
۲۲	کانون فرهنگی پل سفید سوادکوه	سوادکوه	۳۱,۰۰۰	۰	۲۰	اسکلت	کلیه عملیات ساختمانی
۲۳	مدرسه ۱۲ کلاسه شهید قائمی ساری	ساری	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۰۰	انجام شده	-
۲۴	مدرسه ۱۲ کلاسه عاشورا قائمشهر	قائمشهر	۴۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۶۵	اسکلت-سفت چینی-نازک کاری	نصب تاسیسات برقی و مکانیکی-محوطه
۲۵	تکمیل مدرسه بریجانی قائم شهر	قائمشهر	۲۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۰۰	انجام شده	-
۲۶	تکمیل مدرسه امام هادی و حر کشته بابل	بابل	۲۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۰	۴۵	اسکلت-سفت چینی	نازک کاری-تاسیسات برقی مکانیکی

تکمیل
۲۶ باب
پروژه
نیمه تمام

عنوان مصوبه سفر	محل اجرا	کل اعتبار سفر	کل تخصیص تا کنون (در صورت وجود چند پروژه به صورت مجزا وارد شود)	پیشرفت فیزیکی	اقدامات و عملیات صورت گرفته از سال ۱۴۰۰	کل حجم عملیات پروژه اقدامات باقیمانده	مطالبات و دیون
اختصاص مبلغ ۹۰ میلیارد تومان برای تکمیل ۲۶ باب مدرسه نیمه تمام استان توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲	سطح استان	۹۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۰۳۸	۸۰	-	-	-
اختصاص مبلغ ۴۰ میلیارد تومان برای تکمیل خوابگاه اردوگاه دانش-آموزی شبانه روزی رامسر به ترتیب مبلغ ۳۰ میلیارد تومان توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و (*نفث-) مبلغ ۱۰ میلیارد تومان توسط وزارت نفت در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲	رامسر	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۴۵	اصلاح شیب بندی بام ، عایق بندی سرویسه‌ها، تاسیسات برقی و مکانیکی	نما، نازک کاری، محوطه سازی	۲۰ میلیارد تومان جهت تاسیسات VIF (علاوه بر اعتبار مصوب)
اختصاص مبلغ ۳۰ میلیارد تومان برای تکمیل و تجهیز سیستم گرمایشی و سرمایشی مدارس استان توسط سازمان نوسازی و تجهیز مدارس وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۱.	سطح استان	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	طبق مصوبات انجام شده	-	-
اختصاص ۱.۵ میلیارد تومان برای تکمیل سالن ورزشی هنرستان مطهری نکاء توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در سال ۱۴۰۱	نکا	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۰۰	انجام شده	-	-

-	-	-	۱۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	سطح استان	اختصاص مبلغ ۱۷.۵ میلیارد تومان برای جایگزینی ۱۶ کلاس درس کانکسی به ساختمان توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و سازمان نوسازی مدارس طبق تفاهم نامه موجود
۵ میلیارد تومان بابت مطالبات	-	انجام شده	۱۰۰	۱۶۵,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	ساری	اختصاص مبلغ ۳۵ میلیارد تومان برای تکمیل مجتمع آموزشی ۲۴ کلاسه شهید قاسم سلیمانی ساری توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱
-	-	انجام شده	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سطح استان	اختصاص مبلغ ۵۰ میلیارد تومان برای آسفالت محوطه و حیاط مدارس

۸۹	۱,۶۸۲,۰۳۸	۲,۶۴۰,۰۰۰
----	-----------	-----------

درصد تخصیص به اعتبار : ۶۴٪